



Vicerrectoría Administrativa
Acta de liquidación final

Código: PA-GA-5-FOR-36

Versión: 1

Fecha Vigencia: 13-01-2014

1. DATOS ESPECÍFICOS O.P.S Y/O CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA	5.5.31.4/023 de 2017
CONTRATANTE	UNIVERSIDAD DEL CAUCA
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	D412-201701677 DEL 20 DE JUNIO DE 2017 D412-201701677 DEL 20 DE JUNIO DE 2017
CONTRATISTA	INGELECOM S.A.S.
SUPERVISORES	MARIA ISABELA CARRERA SARRIA
OBJETO	OBRA ELECTRICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, APANTALLAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALA DE SISTEMAS, FIBRA ÓPTICA DESDE EL CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL HASTA EL LABORATORIO DE MADERAS Y DESDE BIBLIOTECAS HASTA PRODUCCIÓN, INCLUYE CANALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EN CONCRETO, EXCAVACIÓN TERRENO NATURAL, TUBERÍA, ODF, CAJAS Y PRUEBAS REFLECTOMÉTRICAS.
VALOR ORIGINAL	\$ 89.477.799
PLAZO INICIAL	HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2017 (34 DIAS)
2. PARTES QUE INTERVIENEN	
CONTRATISTA	INGELECOM S.A.S.
SOLICITANTE	AIDA LUCIA TORO RAMIREZ
SUPERVISORES	MARIA ISABELA CARRERA SARRIA
ORDENADOR DEL GASTO	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
3. CRONOLOGÍA	
INICIACIÓN DEL CONTRATO	09 /nov/ 2017
OTROSÍ (SI LO HAY, FECHA (DÍA-MES-AÑO))	23 /feb/ 2018
ACTA DE SUSPENSIÓN	28 /dic/ 2017
ACTA DE REINICIO	21 / feb / 2018
VENCIMIENTO CONTRACTUAL	23/mar/2018
4. VALOR CONTRATADO	
VALOR CONTRATO	\$ 87.639.172 (IVA INCLUIDO)
OTROSÍ 02 ADICIONAL VALOR	\$ 43.789.739
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 131.428.911 (IVA INCLUIDO)
5. VALOR EJECUTADO	
INDICAR PERIODOS:(CAUSADOS DESDE EL PRIMER PAGO HASTA ACTA DE LIQUIDACIÓN)	INDICAR VALORES EJECUTADOS
09-nov-2018 a 26-dic-2018 – ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	\$ 61.121.961
26-feb-2018 a 23-mar-2018 – ACTA DE RECIBO PARCIAL 02 Y FINAL	\$ 70.053.139
VALOR EJECUTADO	\$ 131.175.100
I.V A	\$ 989.900
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 131.428.911
6. BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATADO	\$131.428.911
VALOR EJECUTADO	\$131.175.100
SALDO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$253.811
SUMAS IGUALES	\$131.428.911
	\$131.428.911



Universidad
del Cauca

Vicerrectoría Administrativa
Acta de liquidación final

Código: PA-GA-5-FOR-36

Versión: 1

Fecha Vigencia: 13-01-2014

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR QUIENES EN ELLA INTERVIENEN, EL DÍA 15 DEL MES MAYO DE 2018

CONTRATISTA: INGELECOM S.A.S.
R.L. ING. JORGE HERNAN LONDOÑO SIERRA

SUPERVISORES: ARQ. MARIA ISABELA CARRERA SARRIA
INTERVENTORA: ING. PAOLA ANDREA MONTENEGRO

ORDENADOR DEL GASTO
DR. JOSE LUIS DIAGO FRANCO